



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

งานแผนงานและงบประมาณ

ผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กัลยาศาสตร์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปา ขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๖๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแนวเขตท่อประปาขนาด ๓ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ช่วงที่ ๑ ระยะทาง ๒๗๘ เมตร ช่วงที่ ๒ ระยะทาง ๖๑๕ เมตร หมู่ที่ ๑๐ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก (ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์กำหนด) | ๒๒๐,๗๐๐ | ก.พ. - เม.ย. | กองช่าง | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ ✓ | - | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กิจยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ขยายเขตประปา และจัดหาหน้าเสาขาด เพื่อการอุปโภค - บริโภค

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒ | โครงการวางท่อ ระบายน้ำซอย วากัฟ หมู่ที่ ๘ บ้าน ปากคลอง ๑๗ ท่ากลมขนาด ศูนย์กึ่งกลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๒) ตามแบบที่ องค์การบริหาร ส่วนตำบลพระ อาจารย์กำหนด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยวากัฟท่ากลมขนาด ศูนย์กึ่งกลาง ๐.๔๐ เมตร ระยะทาง ๑๑๘ เมตร พร้อมบ่อพัก (ช่วงที่ ๒) ตามแบบที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลกำหนด) | ๒๘๗,๐๐๐ | มี.ค. - เม.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๒๘๗,๐๐๐ | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้าราษฎร

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | | | ✓ | - | |
| ๒ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๔ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | | | ✓ | โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๓ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๕ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๕ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | | | ✓ | - | |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒กลยุทธ์พัฒนาระบบไฟฟ้า แสงสว่าง และไฟฟ้าราษฎร
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๑ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๑๐๐,๐๐๐ | |
| ๕ | อุดหนุนไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่าง ทางสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการ ติดตั้งไฟส่องสว่างทาง สาธารณะ หมู่ที่ ๑๓ | ๑๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | | | ✓ | - | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๔ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการถมดิน บริเวณบ่อหลัง องค์การบริหารส่วน ตำบลพระ อาจารย์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการถมดินบริเวณบ่อ หลังองค์การบริหาร ส่วนตำบลพระอาจารย์พื้นที่ ถมบ่อขนาดกว้าง ๓๒ เมตร ยาว ๑๐.๓ เมตร ลึก ๒ เมตร ถมดินบ่อปริมาตร ปริมาณไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | ๕๐๐,๐๐๐ | มี.ค. - เม.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๓๙๙,๙๐๐ | |

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๔กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตถนนกิโลเมตรที่ ๖ บ้านปลายคลอง ประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์กำหนด) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ถนนที่ ๖ บ้านปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์กำหนด) | ๙๖,๖๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๙๖,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้ามัสยิดสมาคมอิสลาม หมู่ที่ ๗ บ้านบึงไผ่ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๑.๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างลานคอนกรีต ถนนที่ ๖ บ้านปลายคลอง ๒๒ กว้าง ๒๑ เมตร ยาว ๑๑ เมตร หรือ มีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๑ ตารางเมตร (ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลพระอาจารย์กำหนด) | ๔๗,๒๐๐ | มี.ค. - เม.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๔๗,๒๐๐ | |

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๔ กลยุทธ์ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริม เหล็กทางเชื่อมไป ตำบลบึงศาล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ รวมกันไม่น้อยกว่า ๖๘๕ ตารางเมตร | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเชื่อมไปตำบลบึงศาล หมู่ที่ ๑ บ้านช่องตะเคียน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่รวมกันไม่น้อย กว่า ๖๘๕ ตารางเมตร | ๕๘๔,๙๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กองช่าง | ✓ | | | ๔๙๗,๐๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมการให้บริการที่ดีแก่ประชาชน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาเพิ่ม ประสิทธิภาพและศึกษา ดูงานวิไลชุมชน ตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง | ๕๐๐,๐๐๐ | เม.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๔๔๙,๘๙๐ โหนด ๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการประชาคม แผนชุมชนและ โครงการอบต. เคลื่อนที่ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น อบต.เคลื่อนที่ | ๒๐,๐๐๐ | ก.พ.- มี.ค. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๑๘,๗๒๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม

๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๑) แผนงานการรักความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบหลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----|--|--|----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการช่วยเหลือประชาชน ผู้ประสบภัยพิบัติ อุทกภัย (ด้านพืช) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย (ด้านพืช) | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | - | |
| ๒ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | ๕๐,๐๐๐ | ม.ค. , เม.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | โอนลด ๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีที่กลาง) | อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอองครักษ์ (สถานีที่กลาง) | ๑๓,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | ✓ | | ๑๓,๐๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร / การจัดระเบียบชุมชน สังคม
 ๓.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการพระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบาย รัฐบาล และ นโยบาย กระทรวงมหาดไทย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการพระราชดำริ งาน พระราชพิธีรัฐพิธี นโยบาย รัฐบาล และนโยบาย กระทรวงมหาดไทย | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๑๐,๐๓๑ โอนลด ๓๙,๐๐๐ | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๑ ให้การส่งเสริมและคุ้มครองผู้สูงอายุ ผู้พิการ และครอบครัวผู้เปราะบาง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริม ความเข้มแข็งและ แก้ไขปัญหา ครอบครัว | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมความ เข้มแข็งและแก้ไข ปัญหาครอบครัว | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | โอนลด ๑๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ | ๑๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | ✓ | | ๑๓๑,๔๐๓ โอนลด ๑๘,๕๙๗ | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
 ๔.๒ กลยุทธ์ รมรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด
 (๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | อุดหนุนโครงการ พัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน ภูมิภาคจังหวัด นครนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการพัฒนาศักยภาพ TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาคจังหวัด นครนายก | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | - | |
| ๒ | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรม : การจัดทาวส์ดู ตรวจสอบเสพติดและ อุปกรณ์เพื่อ ค้นหาผู้เสพ ผู้ผ่านบำบัดรักษาและผู้ ผ่านบำบัดรักษาและ ผู้ผ่านบำบัดรักษาและ ผู้ผ่านบำบัดรักษา เสพ ผู้ติดยาเสพ ติดเข้ารับการ บำบัดรักษาฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยา เสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด กิจกรรม : การจัดทาวส์ดู ตรวจสอบเสพติด และ อุปกรณ์เพื่อ ค้นหาผู้เสพ ผู้ผ่านบำบัดรักษาและผู้ ผ่านบำบัดรักษา ผู้ติดยา เสพติดเข้ารับการ บำบัดรักษาฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐ | |

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหา ยาเสพติด กิจกรรม : บำบัด รักษา ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ เสพ ผู้ติดยาเสพ ติด และติดตาม ผู้ ผ่านการบำบัด รักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด กิจกรรม : บำบัด รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติดและติดตาม ผู้ผ่าน การบำบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยา เสพติด อำเภอองครักษ์ จังหวัด | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

๔.๓ กัลยาณิ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการณรงค์และ ป้องกันโรค ไข้เลือดออก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการณรงค์และป้องกัน ไข้เลือดออก | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | โอนลด ๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอด โรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๑๓๕,๓๒๐ โอนลด ๑๔,๖๘๐ | |
| ๓ | โครงการสำรวจ ข้อมูลสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ | ๘,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๗,๙๔๔ | |
| ๔ | โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ให้แก่หมู่บ้านตำบลพระ อาจารย์ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน | ๒๖๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | ✓ | | | ๒๖๐,๐๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๕.๑ กกลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
 (๑) แผนการศึกษา ฯ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการค่ายอบรม เปิดรั้วโรงเรียน เรียนรู้ร่วมกัน เพื่อ สร้างสรรค์สังคม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการอบรมเปิดรั้ว โรงเรียน เรียนรู้ ร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์สังคม | ๑๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | |
| ๒ | ทุนการศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่า ทุนการศึกษา เพื่อ ช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ ด้อยโอกาส | ๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | | | ✓ | โอนลด ๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการทัศนศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการทัศนศึกษาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | | | ✓ | โอนลด ๒๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการวันเด็ก แห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๒๐๐,๐๐๐ | ม.ค. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐๐,๐๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดการเรียนการสอน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๘๓,๗๘๕ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๗๑,๑๕๘ โอนลด ๒๒,๑๘๕ โอนเพิ่ม ๙,๕๕๘ | |
| ๖ | โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร กลางวันในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก | ๕๒๐,๓๘๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕๔๗,๗๔๐ โอนลด ๔,๕๐๐ โอนเพิ่ม ๓๑,๘๖๐ | |
| ๗ | ค่าอาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เสริม (นม) ให้แก่ ศพต. เด็กอนุบาล และ ป.๑ - ป.๖ | ๗๖๗,๓๗๒ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๗๖๙,๑๖๕ โอนลด ๘๒,๕๓๗ โอนเพิ่ม ๘๔,๓๓๑ | |
| ๘ | โครงการยารสมุนไพร ใหม่ต้านภัยยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการยารสมุนไพร ต้านภัยยาเสพติด | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๙ | โครงการสถานศึกษา ปลอดภัยเสพติด โรงเรียนวัดสุนทรพิชัย ตาราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสถานศึกษา ปลอดภัยเสพติดโรงเรียน วัดสุนทรพิชัยตาราม | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการชั่งตวงเตชียน anti drug ต้านภัยยา เสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการชั่งตวงเตชียน anti drug | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๑ | โครงการค่ายวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการค่ายวิชาการ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๑๒ | โครงการจัดอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน บ้านคลองทกหา | ๔๓๗,๔๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๔๒๖,๖๐๐ โอนลด ๑๐,๘๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษา ฯ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๓ | โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้าน คลองทกวา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โรงเรียนบ้านคลองทกวา | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการรณรงค์และ ป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗ | ๕,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕,๐๐๐ | |
| ๑๕ | โครงการโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพโรงเรียน บ้านปากคลอง ๑๗ | ๓๗๒,๖๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๓๗๒,๒๑๘ โอนเพิ่ม ๕,๔๐๐ | |
| ๑๖ | โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านคลอง ทกวา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านคลองทกวา | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๑ กัลยर्थ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งใน และนอกระบบ

(๑) แผนการศึกษาฯ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----|---|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๗ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปาก คลอง ๑๗ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านปาก คลอง ๑๗ | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๑๘ | โครงการนักเรียนน้อย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการนักเรียนน้อย | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๑๙ | โครงการส่งเสริมการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสุนทรพิพิธ ดาราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการสนับสนุนการ จัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดสุนทรพิพิธดา ราม | ๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐ | |
| ๒๐ | โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน บ้านช่องตะเคียน | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวันโรงเรียน บ้านช่องตะเคียน | ๓๙๙,๖๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๓๙๙,๖๐๑ โอนลด ๑๐,๘๐๐ | |
| ๒๑ | โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน วัดสุนทรพิพิธดาราม | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุน อาหารกลางวัน โรงเรียน วัดสุนทรพิพิธดาราม | ๕๒๘,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๖๘๓,๔๙๖ โอนเพิ่ม ๑๗,๖๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันทอย สะบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันทอยสะบ้า | ๑๔๐,๐๐๐ | เม.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๗๐,๐๐๐ โอนลด ๗๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการจัดการ แข่งขันกีฬา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชน ประชาชน | ๑๕๐,๐๐๐ | เม.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการแห่เทียน พรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการแห่เทียนพรรษา | ๕๐,๐๐๐ | ก.ค | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐ | |
| ๔ | โครงการจัดงานวัน สงกรานต์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการจัดงานวัน สงกรานต์ อนุรักษ์ ประเพณีท้องถิ่น | ๒๐๐,๐๐๐ | เม.ษ. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการส่งเสริมการ เรียนการสอน ศาสนาอิสลาม | เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมศาสนาอิสลาม | ๓๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๓๐๐,๐๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๕.๓ แนวทางการพัฒนา ด้านฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--|--|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการส่งเสริม ศาสนาอิสลาม (เมาลิตและละศีลอด) | เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ ส่งเสริมศาสนาอิสลาม (เมาลิตและละศีลอด) | ๑๒๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๒๐,๐๐๐ | |
| ๗ | โครงการอบรมกอรี และจริยธรรมอิสลาม | เพื่อจ่ายอุดหนุนโครงการ อบรมและจริยธรรม อิสลามภาคฤดูร้อนให้กับ เยาวชน | ๑๕๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | กอง การศึกษาฯ | ✓ | | | ๑๕๐,๐๐๐ | |

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๖.๑ แนวทางการพัฒนา พัฒนาด้านการเกษตร ด้าน ดิน น้ำ อาหารที่ปลอดภัย

(๑) แผนการเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้ งบประมาณ | หมายเหตุ |
|-----|--|---|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------|
| | | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการส่งเสริม เกษตรกรปลูกข้าว แบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการส่งเสริมเกษตรกร ปลูกข้าวแบบเกษตร อินทรีย์ตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง | ๒๐๐,๐๐๐ | ต.ค. - ก.ย. | สำนักปลัด | | | ✓ | โอนลด ๒๐๐,๐๐๐ | |

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นายบัณฑิต แซ่ตั้ง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ